



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 8 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, nº 120  
– CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 –  
CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0 E-mail: [prefeituramunicipal@pmsga.com.br](mailto:prefeituramunicipal@pmsga.com.br) – Site:  
<http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA EEF.GERTUDES PRATA LIMA**

LOCAL: SÍTIO PAUL, S/N, PECÉM.

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**1- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF.GERTUDES PRATA LIMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,05%	R\$ 62.616,35	100,00%	R\$ 62.616,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,21%	R\$ 14.990,09	100,00%	R\$ 14.990,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	4,24%	R\$ 52.622,56	100,00%	R\$ 52.622,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,17%	R\$ 101.287,07	85,00%	R\$ 86.094,01	15,00%	R\$ 15.193,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	REVESTIMENTOS	18,80%	R\$ 233.140,02		R\$ -	85,00%	R\$ 198.169,02	15,00%	R\$ 34.971,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	COBERTURA	11,67%	R\$ 144.792,18		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 144.792,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	FÔRROS	3,44%	R\$ 42.616,88		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 34.093,50	20,00%	R\$ 8.523,38		R\$ -		R\$ -
8	PISOS	10,96%	R\$ 135.913,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 135.913,58		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,95%	R\$ 73.748,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 73.748,51		R\$ -		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,02%	R\$ 273.144,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 191.201,44	30,00%	R\$ 81.943,47
11	PINTURA	4,95%	R\$ 61.338,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 61.338,43
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,54%	R\$ 31.541,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 31.541,18
13	LIMPEZA FINAL	1,01%	R\$ 12.487,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.487,20
<b>TOTAL</b>				<b>17,44%</b>	<b>R\$ 216.323,01</b>	<b>17,20%</b>	<b>R\$ 213.362,08</b>	<b>17,24%</b>	<b>R\$ 213.856,69</b>	<b>17,59%</b>	<b>R\$ 218.185,47</b>	<b>15,42%</b>	<b>R\$ 191.201,44</b>	<b>15,10%</b>	<b>R\$ 187.310,28</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.240.238,96</b>	<b>17,44%</b>	<b>R\$ 216.323,01</b>	<b>34,65%</b>	<b>R\$ 429.685,09</b>	<b>51,89%</b>	<b>R\$ 643.541,77</b>	<b>69,48%</b>	<b>R\$ 861.727,24</b>	<b>84,90%</b>	<b>R\$ 1.052.928,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.240.238,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO**

LOCAL: RUA AMELIA TAVARES, S/N, TAÍBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,45%	R\$ 39.546,96	100,00%	R\$ 39.546,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,83%	R\$ 7.398,65	100,00%	R\$ 7.398,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,08%	R\$ 27.395,48	100,00%	R\$ 27.395,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,37%	R\$ 83.296,98	90,00%	R\$ 74.967,28	10,00%	R\$ 8.329,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	REVESTIMENTOS	14,29%	R\$ 126.952,67		R\$ -	100,00%	R\$ 126.952,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	COBERTURA	7,53%	R\$ 66.875,02		R\$ -	20,00%	R\$ 13.375,00	80,00%	R\$ 53.500,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	FÔRROS	2,23%	R\$ 19.826,89		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.826,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	PISOS	7,80%	R\$ 69.291,62		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 69.291,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	9,92%	R\$ 88.119,08		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 4.405,95	95,00%	R\$ 83.713,13		R\$ -		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,12%	R\$ 267.634,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 53.526,93	55,00%	R\$ 147.199,05	25,00%	R\$ 66.908,66
11	PINTURA	7,25%	R\$ 64.401,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 64.401,36
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,45%	R\$ 21.782,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 21.782,75
13	LIMPEZA FINAL	0,69%	R\$ 6.171,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.171,00
<b>TOTAL</b>				<b>16,80%</b>	<b>R\$ 149.308,37</b>	<b>16,73%</b>	<b>R\$ 148.657,37</b>	<b>16,54%</b>	<b>R\$ 147.024,48</b>	<b>15,44%</b>	<b>R\$ 137.240,05</b>	<b>16,56%</b>	<b>R\$ 147.199,05</b>	<b>17,92%</b>	<b>R\$ 159.263,77</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 888.693,09</b>	<b>16,80%</b>	<b>R\$ 149.308,37</b>	<b>33,53%</b>	<b>R\$ 297.965,74</b>	<b>50,07%</b>	<b>R\$ 444.990,22</b>	<b>65,52%</b>	<b>R\$ 582.230,28</b>	<b>82,08%</b>	<b>R\$ 729.429,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 888.693,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA EEF. JOÃO MOREIRA BARROSO**

LOCAL: RUA QUINCA, S/N, SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**3- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF. JOÃO MOREIRA BARROSO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,68%	R\$ 89.965,52	100,00%	R\$ 89.965,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,83%	R\$ 13.170,67	100,00%	R\$ 13.170,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	5,47%	R\$ 86.563,78	100,00%	R\$ 86.563,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,11%	R\$ 80.940,89	90,00%	R\$ 72.846,80	10,00%	R\$ 8.094,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	REVESTIMENTOS	23,61%	R\$ 373.806,91		R\$ -	70,00%	R\$ 261.664,84	30,00%	R\$ 112.142,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	COBERTURA	9,79%	R\$ 155.056,17		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 155.056,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	FÔRROS	3,84%	R\$ 60.716,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 60.716,78		R\$ -		R\$ -
8	PISOS	13,57%	R\$ 214.759,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	95,00%	R\$ 204.021,50	5,00%	R\$ 10.737,97		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	3,87%	R\$ 61.305,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 61.305,60		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,56%	R\$ 246.415,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 197.132,25	20,00%	R\$ 49.283,06
11	PINTURA	8,91%	R\$ 141.058,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 141.058,30
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,91%	R\$ 46.135,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 46.135,70
13	LIMPEZA FINAL	0,84%	R\$ 13.285,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.285,80
<b>TOTAL</b>				<b>16,58%</b>	<b>R\$ 262.546,77</b>	<b>17,04%</b>	<b>R\$ 269.758,93</b>	<b>16,88%</b>	<b>R\$ 267.198,24</b>	<b>16,72%</b>	<b>R\$ 264.738,28</b>	<b>17,00%</b>	<b>R\$ 269.175,82</b>	<b>15,78%</b>	<b>R\$ 249.762,86</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.583.180,90</b>	<b>16,58%</b>	<b>R\$ 262.546,77</b>	<b>33,62%</b>	<b>R\$ 532.305,70</b>	<b>50,50%</b>	<b>R\$ 799.503,94</b>	<b>67,22%</b>	<b>R\$ 1.064.242,22</b>	<b>84,22%</b>	<b>R\$ 1.333.418,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.583.180,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI**

LOCAL: AVENIDA CORONEL NECO, Nº 622, CENTRO.

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**4- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,19%	R\$ 181.397,36	100,00%	R\$ 181.397,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,22%	R\$ 131.587,17	100,00%	R\$ 131.587,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,76%	R\$ 69.685,02	100,00%	R\$ 69.685,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,32%	R\$ 159.459,86	25,00%	R\$ 39.864,97	75,00%	R\$ 119.594,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	REVESTIMENTOS	15,48%	R\$ 390.472,50		R\$ -	78,00%	R\$ 304.568,55	22,00%	R\$ 85.903,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	COBERTURA	10,65%	R\$ 268.477,30		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 268.477,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	FÔRROS	3,18%	R\$ 80.298,23		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 64.238,58	20,00%	R\$ 16.059,65		R\$ -		R\$ -
8	PISOS	10,07%	R\$ 253.988,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 253.988,69		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	7,80%	R\$ 196.576,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	78,00%	R\$ 153.329,31	22,00%	R\$ 43.246,73		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,83%	R\$ 399.105,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	95,00%	R\$ 379.149,98	5,00%	R\$ 19.955,26
11	PINTURA	9,97%	R\$ 251.494,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 251.494,11
12	SERVIÇOS DIVERSOS	4,37%	R\$ 110.215,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 110.215,94
13	LIMPEZA FINAL	1,15%	R\$ 28.894,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 28.894,80
<b>TOTAL</b>				<b>16,76%</b>	<b>R\$ 422.534,52</b>	<b>16,82%</b>	<b>R\$ 424.163,45</b>	<b>16,60%</b>	<b>R\$ 418.619,83</b>	<b>16,79%</b>	<b>R\$ 423.377,65</b>	<b>16,75%</b>	<b>R\$ 422.396,71</b>	<b>16,28%</b>	<b>R\$ 410.560,11</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.521.652,26</b>	<b>16,76%</b>	<b>R\$ 422.534,52</b>	<b>33,58%</b>	<b>R\$ 846.697,96</b>	<b>50,18%</b>	<b>R\$ 1.265.317,79</b>	<b>66,97%</b>	<b>R\$ 1.688.695,44</b>	<b>83,72%</b>	<b>R\$ 2.111.092,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.521.652,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI EDUARDO PAZ BARRETO**

LOCAL: RUA DA IGREJA, S/N - UMARITUBA

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**5- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI EDUARDO PAZ BARRETO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,91%	72.068,27	80,00%	57.654,62	20,00%	14.413,65		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,22%	210.148,82	50,00%	105.074,41	50,00%	105.074,41		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,85%	46.959,17	20,00%	9.391,83	60,00%	28.175,50	20,00%	9.391,83		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,85%	120.205,38		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	102.174,57	15,00%	18.030,81
5	REVESTIMENTOS	18,22%	222.266,01	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60	50,00%	111.133,01	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60
6	COBERTURA	10,34%	126.197,51		0,00	10,00%	12.619,75	40,00%	50.479,00	50,00%	63.098,76		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,30%	15.842,77		0,00	20,00%	3.168,55		0,00	5,00%	792,14	25,00%	3.960,69	50,00%	7.921,39
8	PISOS	7,53%	91.901,27		0,00	10,00%	9.190,13	60,00%	55.140,76	30,00%	27.570,38		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	7,72%	94.239,92	20,00%	18.847,98	20,00%	18.847,98	30,00%	28.271,98	5,00%	4.712,00	15,00%	14.135,99	10,00%	9.423,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,40%	139.103,46	20,00%	27.820,69	25,00%	34.775,87	20,00%	27.820,69	10,00%	13.910,35	15,00%	20.865,52	10,00%	13.910,35
11	PINTURA	4,65%	56.736,29		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.673,63	90,00%	51.062,66
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,51%	18.435,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.435,24
13	LIMPEZA FINAL	0,50%	6.089,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.089,67
<b>TOTAL</b>				<b>19,75%</b>	<b>241.016,14</b>	<b>20,36%</b>	<b>248.492,45</b>	<b>15,84%</b>	<b>193.330,87</b>	<b>18,13%</b>	<b>221.216,62</b>	<b>13,85%</b>	<b>169.037,00</b>	<b>12,06%</b>	<b>147.100,70</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.220.193,78</b>	<b>19,75%</b>	<b>241.016,14</b>	<b>40,12%</b>	<b>489.508,59</b>	<b>55,96%</b>	<b>682.839,45</b>	<b>74,09%</b>	<b>904.056,08</b>	<b>87,94%</b>	<b>1.073.093,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.220.193,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA EEF JOSÉ PEREIRA BARROS**

LOCAL: CROATÁ - ZONA RURAL

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**6- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF JOSÉ PEREIRA BARROS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,35%	131.700,02	80,00%	105.360,02	20,00%	26.340,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,68%	42.210,51	50,00%	21.105,26	50,00%	21.105,26		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	0,64%	10.100,00	20,00%	2.020,00	60,00%	6.060,00	20,00%	2.020,00		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,31%	146.828,99		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	124.804,64	15,00%	22.024,35
5	REVESTIMENTOS	25,38%	400.406,83	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68	50,00%	200.203,42	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68
6	COBERTURA	10,87%	171.502,81		0,00	10,00%	17.150,28	40,00%	68.601,12	50,00%	85.751,41		0,00		0,00
7	FÔRROS	2,84%	44.831,17		0,00	20,00%	8.966,23		0,00	5,00%	2.241,56	25,00%	11.207,79	50,00%	22.415,59
8	PISOS	3,60%	56.871,92		0,00	10,00%	5.687,19	60,00%	34.123,15	30,00%	17.061,58		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,07%	79.936,96	20,00%	15.987,39	20,00%	15.987,39	30,00%	23.981,09	5,00%	3.996,85	15,00%	11.990,54	10,00%	7.993,70
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,95%	251.641,16	20,00%	50.328,23	25,00%	62.910,29	20,00%	50.328,23	10,00%	25.164,12	15,00%	37.746,17	10,00%	25.164,12
11	PINTURA	12,81%	202.129,48		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	20.212,95	90,00%	181.916,53
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,52%	24.056,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.056,78
13	LIMPEZA FINAL	0,99%	15.636,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.636,10
<b>TOTAL</b>				<b>14,88%</b>	<b>234.841,58</b>	<b>12,94%</b>	<b>204.247,33</b>	<b>13,89%</b>	<b>219.094,28</b>	<b>21,19%</b>	<b>334.418,92</b>	<b>15,59%</b>	<b>246.002,78</b>	<b>21,50%</b>	<b>339.247,84</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.577.852,73</b>	<b>14,88%</b>	<b>234.841,58</b>	<b>27,83%</b>	<b>439.088,91</b>	<b>41,71%</b>	<b>658.183,19</b>	<b>62,91%</b>	<b>992.602,11</b>	<b>78,50%</b>	<b>1.238.604,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.577.852,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI LÁPIS COLORIDO**

LOCAL: VALDO UCHÔA, S/N - CROATÁ

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**7- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI LÁPIS COLORIDO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,85%	68.011,14	80,00%	54.408,91	20,00%	13.602,23		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18,19%	255.363,73	50,00%	127.681,87	50,00%	127.681,87		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,15%	44.155,26	20,00%	8.831,05	60,00%	26.493,16	20,00%	8.831,05		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,94%	111.432,13		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	94.717,31	15,00%	16.714,82
5	REVESTIMENTOS	16,30%	228.815,22	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52	50,00%	114.407,61	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52
6	COBERTURA	13,68%	192.067,15		0,00	10,00%	19.206,72	40,00%	76.826,86	50,00%	96.033,58		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,47%	20.698,86		0,00	20,00%	4.139,77		0,00	5,00%	1.034,94	25,00%	5.174,72	50,00%	10.349,43
8	PISOS	9,63%	135.171,74		0,00	10,00%	13.517,17	60,00%	81.103,04	30,00%	40.551,52		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	6,88%	96.529,00	20,00%	19.305,80	20,00%	19.305,80	30,00%	28.958,70	5,00%	4.826,45	15,00%	14.479,35	10,00%	9.652,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	147.107,01	20,00%	29.421,40	25,00%	36.776,75	20,00%	29.421,40	10,00%	14.710,70	15,00%	22.066,05	10,00%	14.710,70
11	PINTURA	5,55%	77.864,61		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.786,46	90,00%	70.078,15
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,34%	18.868,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.868,45
13	LIMPEZA FINAL	0,54%	7.557,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.557,99
<b>TOTAL</b>				<b>18,70%</b>	<b>262.530,55</b>	<b>20,20%</b>	<b>283.604,98</b>	<b>17,67%</b>	<b>248.022,58</b>	<b>19,35%</b>	<b>271.564,80</b>	<b>11,91%</b>	<b>167.105,41</b>	<b>12,17%</b>	<b>170.813,96</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.403.642,29</b>	<b>18,70%</b>	<b>262.530,55</b>	<b>38,91%</b>	<b>546.135,54</b>	<b>56,58%</b>	<b>794.158,12</b>	<b>75,93%</b>	<b>1.065.722,92</b>	<b>87,83%</b>	<b>1.232.828,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.403.642,29</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA**

LOCAL: MELÂNCIAS DO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% | SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**8- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,65%	51.671,13	80,00%	41.336,90	20,00%	10.334,23		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4,34%	33.706,07	50,00%	16.853,04	50,00%	16.853,04		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,51%	19.484,65	20,00%	3.896,93	60,00%	11.690,79	20,00%	3.896,93		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,52%	97.188,72		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	82.610,41	15,00%	14.578,31
5	REVESTIMENTOS	18,84%	146.317,38	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74	50,00%	73.158,69	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74
6	COBERTURA	10,28%	79.829,12		0,00	10,00%	7.982,91	40,00%	31.931,65	50,00%	39.914,56		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,32%	10.261,07		0,00	20,00%	2.052,21		0,00	5,00%	513,05	25,00%	2.565,27	50,00%	5.130,54
8	PISOS	14,66%	113.851,19		0,00	10,00%	11.385,12	60,00%	68.310,71	30,00%	34.155,36		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,93%	46.074,56	20,00%	9.214,91	20,00%	9.214,91	30,00%	13.822,37	5,00%	2.303,73	15,00%	6.911,18	10,00%	4.607,46
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,03%	108.948,18	20,00%	21.789,64	25,00%	27.237,05	20,00%	21.789,64	10,00%	10.894,82	15,00%	16.342,23	10,00%	10.894,82
11	PINTURA	6,53%	50.682,07		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.068,21	90,00%	45.613,86
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,94%	15.047,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.047,47
13	LIMPEZA FINAL	0,45%	3.491,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.491,58
<b>TOTAL</b>				<b>13,87%</b>	<b>107.723,16</b>	<b>14,34%</b>	<b>111.381,99</b>	<b>19,88%</b>	<b>154.383,03</b>	<b>20,72%</b>	<b>160.940,21</b>	<b>16,50%</b>	<b>128.129,04</b>	<b>14,68%</b>	<b>113.995,77</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>776.553,19</b>	<b>13,87%</b>	<b>107.723,16</b>	<b>28,22%</b>	<b>219.105,15</b>	<b>48,10%</b>	<b>373.488,18</b>	<b>68,82%</b>	<b>534.428,39</b>	<b>85,32%</b>	<b>662.557,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>776.553,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA EEF FERNANDO ALCÂNTARA**

LOCAL: LAGOA DAS COBRAS, S/N - TAIBA

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% | SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF FERNANDO ALCÂNTARA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,49%	63.463,15	80,00%	50.770,52	20,00%	12.692,63		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,28%	27.763,97	50,00%	13.881,99	50,00%	13.881,99		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,60%	22.017,61	20,00%	4.403,52	60,00%	13.210,57	20,00%	4.403,52		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,26%	78.454,72		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	66.686,51	15,00%	11.768,21
5	REVESTIMENTOS	21,83%	185.023,73	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37	50,00%	92.511,87	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37
6	COBERTURA	13,42%	113.711,29		0,00	10,00%	11.371,13	40,00%	45.484,52	50,00%	56.855,65		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,90%	16.095,35		0,00	20,00%	3.219,07		0,00	5,00%	804,77	25,00%	4.023,84	50,00%	8.047,68
8	PISOS	13,50%	114.437,72		0,00	10,00%	11.443,77	60,00%	68.662,63	30,00%	34.331,32		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	4,86%	41.174,67	20,00%	8.234,93	20,00%	8.234,93	30,00%	12.352,40	5,00%	2.058,73	15,00%	6.176,20	10,00%	4.117,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,93%	118.084,49	20,00%	23.616,90	25,00%	29.521,12	20,00%	23.616,90	10,00%	11.808,45	15,00%	17.712,67	10,00%	11.808,45
11	PINTURA	5,45%	46.201,13		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.620,11	90,00%	41.581,02
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,81%	15.304,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.304,10
13	LIMPEZA FINAL	0,68%	5.741,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.741,49
<b>TOTAL</b>				<b>14,09%</b>	<b>119.410,23</b>	<b>14,40%</b>	<b>122.077,58</b>	<b>20,42%</b>	<b>173.022,34</b>	<b>23,41%</b>	<b>198.370,78</b>	<b>13,89%</b>	<b>117.721,71</b>	<b>13,79%</b>	<b>116.870,78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>847.473,42</b>	<b>14,09%</b>	<b>119.410,23</b>	<b>28,50%</b>	<b>241.487,81</b>	<b>48,91%</b>	<b>414.510,16</b>	<b>72,32%</b>	<b>612.880,93</b>	<b>86,21%</b>	<b>730.802,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>847.473,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

**OBRA: REFORMA DA CEDI JOÃO GALDINO MARQUES**

LOCAL: QUEIMADAS - ZONA RURAL

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%

BDI: 28,35%

DATA: ABRIL/2024

**10- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI JOÃO GALDINO MARQUES**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,51%	46.833,97	80,00%	37.467,18	20,00%	9.366,79		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,04%	31.475,15	50,00%	15.737,58	50,00%	15.737,58		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,16%	13.464,92	20,00%	2.692,98	60,00%	8.078,95	20,00%	2.692,98		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,85%	80.159,28		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	68.135,39	15,00%	12.023,89
5	REVESTIMENTOS	22,82%	142.351,89	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19	50,00%	71.175,95	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19
6	COBERTURA	12,39%	77.304,10		0,00	10,00%	7.730,41	40,00%	30.921,64	50,00%	38.652,05		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,76%	11.000,06		0,00	20,00%	2.200,01		0,00	5,00%	550,00	25,00%	2.750,02	50,00%	5.500,03
8	PISOS	7,56%	47.196,97		0,00	10,00%	4.719,70	60,00%	28.318,18	30,00%	14.159,09		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	6,51%	40.627,93	20,00%	8.125,59	20,00%	8.125,59	30,00%	12.188,38	5,00%	2.031,40	15,00%	6.094,19	10,00%	4.062,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,14%	81.979,28	20,00%	16.395,86	25,00%	20.494,82	20,00%	16.395,86	10,00%	8.197,93	15,00%	12.296,89	10,00%	8.197,93
11	PINTURA	5,64%	35.178,19		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.517,82	90,00%	31.660,37
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,05%	12.763,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.763,16
13	LIMPEZA FINAL	0,57%	3.554,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.554,92
<b>TOTAL</b>				<b>15,17%</b>	<b>94.654,37</b>	<b>14,54%</b>	<b>90.689,04</b>	<b>16,79%</b>	<b>104.752,23</b>	<b>21,60%</b>	<b>134.766,41</b>	<b>17,16%</b>	<b>107.029,49</b>	<b>14,75%</b>	<b>91.998,28</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>623.889,82</b>	<b>15,17%</b>	<b>94.654,37</b>	<b>29,71%</b>	<b>185.343,40</b>	<b>46,50%</b>	<b>290.095,63</b>	<b>69,10%</b>	<b>424.862,04</b>	<b>85,25%</b>	<b>531.891,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>623.889,82</b>

*Bruno Magalhães Vieira*

Documento assinado digitalmente



BRUNO MAGALHAES VIEIRA

Data: 02/07/2024 09:27:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>