

Obra: Urbanização Rotatória da Parada

Local: São Gonçalo do Amarante - CE

BDI: 26,85 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 8.100,10	5.670,07 70,00%	2.430,03 30,00%	R\$ 8.100,10
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 40.023,00	40.023,00 100,00%	-	R\$ 40.023,00
3	PISOS	R\$ 197.919,55	98.959,78 50,00%	98.959,78 50,00%	R\$ 197.919,55
4	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO	R\$ 5.458,08	2.183,23 40,00%	3.274,85 60,00%	R\$ 5.458,08
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.772,37	886,19 50,00%	886,19 50,00%	R\$ 1.772,37
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.810,62	5.905,31 50,00%	5.905,31 50,00%	R\$ 11.810,62
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 153.627,57	R\$ 111.456,15	R\$ 265.083,72
		%	57,95%	42,05%	100,00%
R\$ 265.083,72		R\$ Acumulado	R\$ 153.627,57	R\$ 265.083,72	R\$ 265.083,72
		% Acumulada	57,95%	100,00%	100,00%