

Obra: Reforma e Ampliação do Hospital Geral Luiza Alcântara Silva -Setor 06

Local: São Gonçalo do Amarante/CE

BDI = 26,00 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 5.944,59	5.944,59 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.944,59
2	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.074,60	-	214,92 20,00%	214,92 20,00%	214,92 20,00%	214,92 20,00%	214,92 20,00%	-	-	R\$ 1.074,60
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 160.112,24	40.028,06 25,00%	40.028,06 25,00%	40.028,06 25,00%	40.028,06 25,00%	-	-	-	-	R\$ 160.112,24
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 47.529,93	-	19.011,97 40,00%	19.011,97 40,00%	9.505,99 20,00%	-	-	-	-	R\$ 47.529,93
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 44.811,01	-	-	-	-	17.924,40 40,00%	17.924,40 40,00%	8.962,20 20,00%	-	R\$ 44.811,01
6	REVESTIMENTOS	R\$ 76.324,20	-	-	-	30.529,68 40,00%	30.529,68 40,00%	15.264,84 20,00%	-	-	R\$ 76.324,20
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.239,21	-	-	2.239,21 100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 2.239,21
8	COBERTURA	R\$ 20.255,19	-	-	-	10.127,60 50,00%	10.127,60 50,00%	-	-	-	R\$ 20.255,19
9	PISOS	R\$ 84.021,25	-	-	-	21.005,31 25,00%	21.005,31 25,00%	21.005,31 25,00%	21.005,31 25,00%	-	R\$ 84.021,25
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 15.505,18	-	-	-	-	-	7.752,59 50,00%	7.752,59 50,00%	-	R\$ 15.505,18
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 753,40	-	-	-	-	-	301,36 40,00%	301,36 40,00%	150,68 20,00%	R\$ 753,40
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.874,42	-	-	-	-	-	20.437,21 50,00%	20.437,21 50,00%	-	R\$ 40.874,42
13	INCÊNDIO E SPDA	R\$ 7.745,30	-	-	-	-	-	-	-	7.745,30 100,00%	R\$ 7.745,30
14	INSTALAÇÕES DE GASES	R\$ 10.999,18	-	-	-	-	-	5.499,59 50,00%	5.499,59 50,00%	-	R\$ 10.999,18
15	CHAMADA DE ENFERMEIRA	R\$ 23.424,20	-	-	-	-	-	11.712,10 50,00%	11.712,10 50,00%	-	R\$ 23.424,20
16	DADOS, LÓGICA E CFTV	R\$ 12.520,06	-	-	-	-	-	6.260,03 50,00%	6.260,03 50,00%	-	R\$ 12.520,06
17	SONORIZAÇÃO	R\$ 2.056,05	-	-	-	-	-	1.028,03 50,00%	1.028,03 50,00%	-	R\$ 2.056,05
18	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 26.729,34	-	-	-	-	-	10.691,74 40,00%	10.691,74 40,00%	5.345,87 20,00%	R\$ 26.729,34
19	PINTURA	R\$ 23.931,11	-	-	-	-	-	-	-	23.931,11 100,00%	R\$ 23.931,11
20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 644,11	-	-	-	-	-	-	-	644,11 100,00%	R\$ 644,11
21	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.274,07	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	4.409,26 12,50%	R\$ 35.274,07
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 50.381,91	R\$ 63.664,21	R\$ 65.903,42	R\$ 115.820,81	R\$ 84.211,17	R\$ 77.564,42	R\$ 98.059,41	R\$ 87.163,28	R\$ 642.768,64
		%	7,84%	9,90%	10,25%	18,02%	13,10%	12,07%	15,26%	13,56%	100,00%
R\$ 642.768,64		R\$ Acumulado	R\$ 50.381,91	R\$ 114.046,12	R\$ 179.949,54	R\$ 295.770,35	R\$ 379.981,52	R\$ 457.545,94	R\$ 555.605,36	R\$ 642.768,64	R\$ 642.768,64
		% Acumulada	7,84%	17,74%	27,99%	46,01%	59,11%	71,18%	86,44%	100,00%	100,00%